



HOTĂRÂREA NR. 391

Din 26.11.2020

prin care Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de devizele de lucrări emise de S.C. Aquacaraș S.A. , respectiv însușește valoarea investițiilor și aprobă ca decontarea sumelor să se facă cu respectarea art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005

Consiliul Local al municipiului Reșița, întrunit în ședință ordinară din data de 26.11.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 75384/23.11.2020 și Raportul de specialitate al Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat nr.75.435/23.11.2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitările înregistrate sub numerele 75.133/23.11.2020, 75.134/23.11.2020, 75.135/23.11.2020 și 75.136/23.11.2020 prin care S.C. AQUACARAȘ S.A. solicită aprobarea unei hotărâri a Consiliului Local Reșița în vederea aprobării planului de investiții realizat din Fondul IID pe anul 2020;

Luând în considerare Dispoziția Primarului municipiului Reșița nr. 1299/11.11.2020 privind aprobarea constituirii unei comisii în vederea recepționării lucrărilor efectuate de operatorul S.C. AQUACARAȘ S.A. și decontate din fondul IID;

Văzând prevederile HG nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al județului Caraș-Severin, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin;

Ținând cont de prevederile O.G nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

În temeiul art. 5 și art. 10 din normele cuprinse în Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

Văzând Legea nr. 51/2006- a serviciilor comunitare de utilități publice;

Ținând cont de prevederile Legii 82/1991, Legea Contabilității;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale

În temeiul art. 10, art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin. 3, lit. g, art. 196 alin.1, lit.a, art. 197 alin 1 și alin 2, art. 199 alin. 1 și alin 2, art. 243 alin. 1, lit. a), precum și art. 286, inclusiv Anexa IV, ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 – (1) Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de Devizul de lucrări "F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări" emis în data de 17.09.2020 de directorul general al SC Aquacaraș SA – dl. Filipescu Gheorghe, ce a fost înaintat prin cererea înregistrată sub nr. 75.135/23.11.2020, dată la care acest înscris devine document oficial, prin semnarea și ștampilarea acestuia de către directorul general, fapt pentru care emitentul acestui document răspunde direct și personal, administrativ, civil și penal pentru exactitatea datelor și a sumelor menționate în acest deviz respectiv răspunde în aceleași condiții pentru activitatea și lucrările prestate, sens în care acest deviz va deveni **anexa nr. 1** la prezenta hotărâre.



(2) Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de Devizul de lucrări **"F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări"** emis în data de 17.09.2020 de directorul general al SC Aquacaraș SA – dl. Filipescu Gheorghe, ce a fost înaintat prin cererea înregistrată sub nr. 75.134/23.11.2020, dată la care acest înscris devine document oficial, prin semnarea și ștampilarea acestuia de către directorul general, fapt pentru care emitentul acestui document răspunde direct și personal, administrativ, civil și penal pentru exactitatea datelor și a sumelor menționate în acest deviz respectiv răspunde în aceleași condiții pentru activitatea și lucrările prestate, sens în care acest deviz va deveni **anexa nr. 2** la prezenta hotărâre.

(3) Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de Devizul de lucrări **"F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări"** emisă în data de 01.10.2020 de directorul general al SC Aquacaraș SA – dl. Filipescu Gheorghe, ce a fost înaintat prin cererea înregistrată sub nr. 75.133/23.11.2020, dată la care acest înscris devine document oficial, prin semnarea și ștampilarea acestuia de către directorul general, fapt pentru care emitentul acestui document răspunde direct și personal, administrativ, civil și penal pentru exactitatea datelor și a sumelor menționate în acest deviz respectiv răspunde în aceleași condiții pentru activitatea și lucrările prestate, sens în care acest deviz va deveni **anexa nr. 3** la prezenta hotărâre.

(4) Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de Devizul de lucrări **"F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări"** emisă în data de 04.11.2020 de directorul general al SC Aquacaraș SA – dl. Filipescu Gheorghe, ce a fost înaintat prin cererea înregistrată sub nr. 75.136/23.11.2020, dată la care acest înscris devine document oficial, prin semnarea și ștampilarea acestuia de către directorul general, fapt pentru care emitentul acestui document răspunde direct și personal, administrativ, civil și penal pentru exactitatea datelor și a sumelor menționate în acest deviz respectiv răspunde în aceleași condiții pentru activitatea și lucrările prestate, sens în care acest deviz va deveni **anexa nr. 4** la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Consiliul local al municipiului Reșița își însușește valoarea investițiilor realizate de către SC AQUACARAȘ SA menționate în art. 1 la prezenta hotărâre (Anexa I, Anexa II, Anexa III și Anexa IV), conform Anexei 5.

Art. 3 – Consiliul Local al municipiului Reșița aprobă ca decontarea sumelor să se facă doar cu respectarea strică a dispozițiilor imperative statuate de legiuitor la art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005.

Art. 4 - Consiliul Local al Municipiului Reșița împuternicește comisia constituită prin Dispoziția nr. 1299/11.11.2020, să semneze procesele-verbale de recepție, precum și a situațiilor de lucrări aferente, după certificarea acestora de către dirigințele de șantier.

Art. 5 - Se aprobă completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, între ADI ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, cu investițiile prevăzute conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Operațiunea de predare-primire a bunurilor prevăzute la art.1, se va realiza pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de max. 30 zile de la data recepționării lucrărilor de investiții prevăzute la art 2.

Art. 7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane și Direcția Investiții și Mobilitate Urbană, directorul general al SC Aquacaraș SA – dl. Filipescu Gheorghe, cărora le revine obligația urmăririi și respectării întocmai a prevederilor prezentei hotărâri și ale dispozițiilor imperative ale art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005.


Art. 8 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.



Art. 9 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului județului Caraș-Severin;
- Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;
- Direcției Investiții și Mobilitate Urbană;
- Direcției Urbanism;
- ADI ACVABANAT;
- S.C. AQUACARAS S.A.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MATICHEȘCU BOGDAN NICOLAE**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL**

OBIECTIV: Reabilitare conducta Dn 110 mm - cartier Terova
 OBIECTUL: Obiect
 STADIUL FIZIC: - Strada 1 Mai - Inlocuire Teava Dn 110 mm - L = 270 m, Teava Dn 25 mm - L = 50 m
 Beneficiar: Primaria Resita
 Proiectant: _____
 Executant: AQUACARAS SA

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 17.09.2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	1.08	215.0400	232.24
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	215.0400	232.24
				transport:	0.0000	0.00
2	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	27.00	58.4408	1,577.90
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	58.4408	1,577.90
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
3	ACA10A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitatea, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 110-140mm	m	270.00	82.8132	22,359.55
				material:	1.1523	311.11
				manopera:	37.5144	10,128.89
				utilaj:	44.1465	11,919.56
				transport:	0.0000	0.00
3.L	6701153	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 dn110x10.0 cod 64000116	m	274.05	20.0000	5,481.00
4	ACA12A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitatea, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de: 20-25mm	m	50.00	37.4391	1,871.95
				material:	0.7995	35.77
				manopera:	16.0776	803.88
				utilaj:	20.5620	1,028.10
				transport:	0.0000	0.00
4.L	6701122	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 25mm cod 64000085	m	51.00	1.5000	76.50
5	AcA65B+	Imbinare fitting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (racord/cot tip FE sau FI)...D = 25-32 x 3/4"	buc	19.00	4.3479	82.61
				material:	0.7751	14.73
				manopera:	3.5728	67.88
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
5.L	20020488	Racord <waterkit> compres.d. 25x3/4 fe	buc	19.00	2.0000	38.00
6	AcA68B+	Montare piesa de bransare intarita din PEHD - VALROM...D= 75-110 mm	buc	19.00	7.6560	145.46
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	7.6560	145.46
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
6.L	20020583	Piesa bransare <waterkit> d.110x3/4	buc	19.00	13.0000	247.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	AcA63H+	Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 1 imbinare (dop/racord cu flansa)...D = 110 mm	buc	2.00	5.6227	11.25
				material:	2.7900	5.58
				manopera:	2.8327	5.67
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
7.L	20020434	Racord <waterkit> compres.flansa d.110x4	buc	2.00	32.0000	64.00
8	RPSA45F1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe	buc	40.00	72.9119	2,916.48
				material:	4.0085	160.34
				manopera:	68.9035	2,756.14
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
8.L	20014372	Mufa electrofuziune Waviduo 110	buc	40.00	37.6100	1,504.40
9	RPSA45A1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe	buc	2.00	30.6796	61.36
				material:	1.3321	2.66
				manopera:	29.3475	58.69
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
9.L	20013897	Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11	buc	2.00	17.0000	34.00
10	RPSA45F1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;	buc	2.00	72.9119	145.82
				material:	4.0085	8.02
				manopera:	68.9035	137.81
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
10.L	20020208	Cot 45°electrosudabil d.110	buc	2.00	58.0000	116.00
11	RPSA45F1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel zincat...d=11/2 tol	buc	1.00	72.9119	72.91
				material:	4.0085	4.01
				manopera:	68.9035	68.90
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
11.L	20013652	Teu egal PE 100 110/110 - SDR11	buc	1.00	75.0000	75.00
12	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	18.60	10.9736	204.11
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	10.9736	204.11
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
13	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand20 cm grosime pamant necoeziv	mc	18.60	19.1838	356.82
				material:	0.2990	5.56
				manopera:	18.8848	351.26
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
14	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	1.05	67.9644	71.67
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	67.9644	71.67
				transport:	0.0000	0.00
15	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	1.05	276.0950	289.90
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	112.2880	117.90
				utilaj:	163.8070	172.00
				transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
16	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	10.94	90.9867	995.39	
				material:	75.4195	825.09	
				manopera:	15.5672	170.31	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
17	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	17.52	7.5100	131.58	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	7.5100	131.58	
18	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.14	421.4504	56.90	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	421.4504	56.90	
				transport:	0.0000	0.00	
19	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	21.60	7.5103	162.22	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0003	0.01	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	7.5100	162.22	
20	20019540	Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm	buc	270.00	0.3600	97.20	
				material:	0.3600	97.20	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
21	RPSA45F1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;	buc	19.00	72.9119	1,385.33	
				material:	4.0085	76.16	
				manopera:	68.9035	1,309.17	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
21.L	4120080	Mufa egala DN 25 mm	buc	19.00	11.0000	209.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			9,395.33	17,903.97	13,480.46	293.79	41,073.55
Recapitulatia:		2018 profit 10%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	402.84	0.00	0.00	402.84
Total inclusiv Cheltuieli directe:			9,395.33	18,306.81	13,480.46	293.79	41,476.39
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	939.53	1,830.68	1,348.05	29.38	4,147.64
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			10,334.86	20,137.49	14,828.51	323.17	45,624.03
Profit		10.0000 %	1,033.49	2,013.75	1,482.85	32.32	4,562.40
Total inclusiv Beneficiu:			11,368.35	22,151.24	16,311.36	355.49	50,186.44
TOTAL GENERAL (fara TVA):							50,186.44
TVA:		19.00%					9,535.42
TOTAL GENERAL:							59,721.86

STADIUL FIZIC:

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

EXECUTANT
AQUACARAS SADirector general
Filipescu GheorgheBENEFICIAR
PRIMARIA RESITARaport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007PREȘEDINTE DE ȘEȘINȚĂ,
MATICHESCU BOGDAN NICOLAECONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BUCUR CECILIA CORNEZ

OBIECTIV: Reabilitare conducta Dn 110 mm - cartier Terova
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: - Strada Pogoniciului - Inlocuire Teava Dn 110 mm - L = 180 m, Teava Dn 25 mm - L = 30 m
Beneficiar: Primaria Resita
Proiectant:
Executant: AQUACARAS SA

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

17.09.2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.72	215.0400	154.83
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	215.0400	154.83
				transport:	0.0000	0.00
2	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	18.00	58.4408	1,051.93
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	58.4408	1,051.93
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
3	ACA10A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitatea, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 110-140mm	m	180.00	82.8132	14,906.37
				material:	1.1523	207.41
				manopera:	37.5144	6,752.59
				utilaj:	44.1465	7,946.37
				transport:	0.0000	0.00
3.L	6701153	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 dn110x10.0 cod 64000116	m	182.70	20.0000	3,654.00
4	ACA12A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitatea, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de: 20-25mm	m	30.00	37.4391	1,123.17
				material:	0.7995	23.98
				manopera:	16.0776	482.33
				utilaj:	20.5620	616.86
				transport:	0.0000	0.00
4.L	6701122	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 25mm cod 64000085	m	30.60	1.5000	45.90
5	AcA65B+	Imbinare fitting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (racord/cot tip FE sau FI)...D = 25-32 x 3/4"	buc	11.00	4.3479	47.83
				material:	0.7751	8.53
				manopera:	3.5728	39.30
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
5.L	20020488	Racord <waterkit> compres.d. 25x3/4 fe	buc	11.00	2.0000	22.00
6	AcA68B+	Montare piesa de bransare intarita din PEHD - VALROM...D= 75-110 mm	buc	11.00	7.6560	84.22
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	7.6560	84.22
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
6.L	20020583	Piesa bransare <waterkit> d.110x3/4	buc	11.00	13.0000	143.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7	AcA63H+	Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 1 imbinare (dop/racord cu flansa)...D = 110 mm	buc	2.00	5.6227	11.25
				material:	2.7900	5.58
				manopera:	2.8327	5.67
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
7.L	20020434	Racord <waterkit> compres.flansa d.110x4	buc	2.00	32.0000	64.00
8	RPSA45F1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe	buc	30.00	72.9119	2,187.36
				material:	4.0085	120.25
				manopera:	68.9035	2,067.10
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
8.L	20014372	Mufa electrofuziune Waviduo 110	buc	30.00	37.6100	1,128.30
9	RPSA45A1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe	buc	2.00	30.6796	61.36
				material:	1.3321	2.66
				manopera:	29.3475	58.69
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
9.L	20013897	Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11	buc	2.00	17.0000	34.00
10	RPSA45F1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;	buc	4.00	72.9119	291.65
				material:	4.0085	16.03
				manopera:	68.9035	275.61
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
10.L	20020208	Cot 45°electrosudabil d.110	buc	4.00	58.0000	232.00
11	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	6.21	10.9736	68.15
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	10.9736	68.15
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
12	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv	mc	6.21	19.1838	119.13
				material:	0.2990	1.86
				manopera:	18.8848	117.27
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
13	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	0.70	67.9644	47.83
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	67.9644	47.83
				transport:	0.0000	0.00
14	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0.70	276.0950	193.27
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	112.2880	78.60
				utilaj:	163.8070	114.66
				transport:	0.0000	0.00
15	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	7.29	90.9867	663.29
				material:	75.4195	549.81
				manopera:	15.5672	113.48
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	11.66	7.5100	87.57	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	7.5100	87.57	
17	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.09	421.4504	37.93	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	421.4504	37.93	
				transport:	0.0000	0.00	
18	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	14.40	7.5103	108.15	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0003	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	7.5100	108.14	
19	20019540	Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm	buc	180.00	0.3600	64.80	
				material:	0.3600	64.80	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
20	RPSA45A1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot,mufe;	buc	11.00	30.6796	337.48	
				material:	1.3321	14.65	
				manopera:	29.3475	322.82	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
20.L	4120227	Mufa egala DN 25 x 3/4 cod 45027107	buc	11.00	11.0000	121.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			6,459.77	11,517.78	8,918.49	195.71	27,091.75
Recapitulatia:		2018 profit 10%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	259.15	0.00	0.00	259.15
Total inclusiv Cheltuieli directe:			6,459.77	11,776.93	8,918.49	195.71	27,350.
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	645.98	1,177.69	891.85	19.57	2,735.09
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			7,105.74	12,954.63	9,810.34	215.28	30,085.99
Profit		10.0000 %	710.57	1,295.46	981.03	21.53	3,008.60
Total inclusiv Beneficiu:			7,816.32	14,250.09	10,791.37	236.81	33,094.59
TOTAL GENERAL (fara TVA):							33,094.59
TVA:		19.00%					6,287.97
TOTAL GENERAL:							39,382.56

EXECUTANT
AQUACARAS SADirector general
Filipescu GheorgheBENEFICIAR
PRIMARIA RESITA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

PRESEBINTA DE SEMNATA
MATICHESCU BOGDAN NICOLAECONTRASEMNAREA
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEZ

OBIECTIV: Lucrari pregatitoare si Reabilitare prin camasiuire prin metoda CIPP a colectoarelor de canalizare in Centrul Civic - Resita
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Curatire, inspectie video CCTV, robotizare
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA
Proiectant:
Executant: AQUACARAS SA

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 01.10.2020

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	20000304	Lucrari pregatitoare (Curatire, Lucrari de robotizare si inspectie video CCTV) inaintea reabilitarii conductei de canalizare prin metoda CIPP DN 250 mm	ml	50.00	68.8200	3,441.00
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	68.8200	3,441.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
2	20000305	Lucrari pregatitoare (Curatirea, Lucrari de robotizare si inspectie video CCTV) inaintea reabilitarii conductei de canalizare prin metoda CIPP - DN 300 mm	ml	29.60	90.5600	2,680.58
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	90.5600	2,680.58
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
3	20000316	Lucrari pregatitoare (Curatirea, Lucrari de robotizare si inspectie video CCTV) inaintea reabilitarii conductei de canalizare prin metoda CIPP - DN 500 mm	ml	85.75	157.6900	13,521.92
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	157.6900	13,521.92
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
4	20000317	Reabilitare conducta de canalizare prin metoda CIPP - DN 250 mm si adaptarea la geometria caminelor	ml	50.03	757.0600	37,875.71
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	757.0600	37,875.71
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
5	20000318	Reabilitare conducta de canalizare prin metoda CIPP - DN 300 mm si adaptarea la geometria caminelor	ml	29.48	862.8300	25,436.23
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	862.8300	25,436.23
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
6	20000319	Reabilitare conducta de canalizare prin metoda CIPP - DN 500 mm si adaptarea la geometria caminelor	ml	80.00	1,110.1100	88,808.80
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	1,110.1100	88,808.80
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
7	20000320	Inspectie video CCTV finala dupa camasiuire	ml	159.51	4.5900	732.15
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	4.5900	732.15
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	172,496.38	0.00	0.00	172,496.38

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:		2018 profit 10%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	3,881.17	0.00	0.00	3,881.17
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	176,377.55	0.00	0.00	176,377.55
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	17,637.76	0.00	0.00	17,637.76
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	194,015.31	0.00	0.00	194,015.31
Profit	10.0000 %	0.00	19,401.53	0.00	0.00	19,401.53
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	213,416.84	0.00	0.00	213,416.84
TOTAL GENERAL (fara TVA):						213,416.84
TVA:	19.00%					40,549.20
TOTAL GENERAL:						253,966.04

EXECUTANT
AQUACARAS SADirector general
Filipescu GheorgheBENEFICIAR
PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

PRESEDINTE DE SEMINTA,
MATICHESCU BOGDAN NICOLAE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Ducur LUCIAN CORNEZ

OBIECTIV: Inlocuire conducta apa strada Petru Maior (Camera de Comert) - Resita
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Inlocuire Conducta PEHD DN 110 mm L= 60 m
Beneficiar: PRIMARIA RESITA
Proiectant: _____
Executant: AQUACARAS SA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

04.11.2020

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	120.00	47.1175	5,654.10
				material:	2.3413	280.96
				manopera:	7.5029	900.35
				utilaj:	37.2733	4,472.80
				transport:	0.0000	0.00
2	DG05C1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : asfalt turnat pe fundatie din beton	mp	36.00	3.9046	140.56
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	3.9046	140.56
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
3	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	7.20	111.6436	803.83
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	86.2576	621.05
				utilaj:	25.3860	182.78
				transport:	0.0000	0.00
4	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	17.28	8.9320	154.34
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	8.9320	154.34
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
5	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	17.28	7.5100	129.77
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	7.5100	129.77
6	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.24	307.2000	73.73
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	307.2000	73.73
				transport:	0.0000	0.00
7	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	6.00	58.4408	350.64
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	58.4408	350.64
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC:

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPSA27H#	Montare tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de:...110mm	m	60.00	31.8266	1,909.59
				material:	3.7546	225.27
				manopera:	28.0720	1,684.32
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
9	6701548	Teava HDPE 80 WAVIN PN 6 DN 110x6.3	m	60.00	19.9000	1,194.00
				material:	19.9000	1,194.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
10	RPSA45F1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel zincat...d=11/2 tol	buc	5.00	72.9119	364.56
				material:	4.0085	20.04
				manopera:	68.9035	344.52
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
11	2304322	Cot 90 grade PE 100 SDR 11-17.6 electrofuziune Dn 110 mm	buc	5.00	63.8200	319.10
				material:	63.8200	319.10
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
12	AcA42A1+	Piese de legatura Wavin PE montate prin sudura cap la cap, pentru instalatii de alimentare cu apa ...Dn=110-125 mm ,ramificatie dubla	buc	10.00	27.8168	278.17
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	27.8168	278.17
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
12.L	20014372	Mufa electrofuziune Waviduo 110	buc	10.00	37.6100	376.10
13	RPSA40B#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...3/4"	buc	1.00	40.5725	40.57
				material:	2.2925	2.29
				manopera:	38.2800	38.28
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
13.L	4115621	Teu electrofuziune DN = 110 mm	buc	1.00	259.0000	259.00
14	AcA42A1+	Piese de legatura Wavin PE montate prin sudura cap la cap, pentru instalatii de alimentare cu apa ...Dn=110-125 mm ,ramificatie dubla	buc	3.00	21.1816	63.54
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	21.1816	63.54
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
14.L	20013897	Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11	buc	3.00	16.1500	48.45
15	ACE09D1	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc.)dn: 100	buc	1.00	27.8117	27.81
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	27.8117	27.81
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
16	4501789	Robinet ret.clapa et.inox nid 8063/78 pn10/16 DN 100	buc	1.00	483.7800	483.78
				material:	483.7800	483.78
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC:

STADIUL FIZIC:						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	3.69	10.9736	40.44
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	10.9736	40.44
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
18	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand20 cm grosime pamant necoeziv	mc	3.69	24.2878	89.51
				material:	0.2990	1.10
				manopera:	23.9888	88.41
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
19	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	0.20	67.9644	13.36
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	67.9644	13.36
				transport:	0.0000	0.00
20	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0.20	276.0950	54.27
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	112.2880	22.07
				utilaj:	163.8070	32.20
				transport:	0.0000	0.00
21	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	5.43	90.9867	494.06
				material:	75.4195	409.53
				manopera:	15.5672	84.53
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
22	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	8.69	7.5100	65.25
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	7.5100	65.25
23	TSC35A1	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante deincarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc, pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.06	421.4504	25.29
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	421.4504	25.29
				transport:	0.0000	0.00
24	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.01	7.5100	0.08
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	7.5100	0.08
25	DA10A#	Astern. pe platforma drum a mat. de intretin. (pietris, balast, piatra spar.), cilindrare cu autogreder	mc	4.80	163.8692	786.57
				material:	137.1427	658.28
				manopera:	14.2912	68.60
				utilaj:	12.4353	59.69
				transport:	0.0000	0.00
26	DA10XA	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, inclusiv prepararea betonului	mc	12.00	336.8752	4,042.50
				material:	223.4514	2,681.42
				manopera:	98.2520	1,179.02
				utilaj:	15.1718	182.06
				transport:	0.0000	0.00


STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
27	TRA01A10	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	36.48	7.5100	273.96	
			material:		0.0000	0.00	
			manopera:		0.0000	0.00	
			utilaj:		0.0000	0.00	
			transport:		7.5100	273.96	
28	20019538	Banda avertizare <kompactkit> canal 11,5cmx 0,17mm	buc	60.00	0.3100	18.60	
			material:		0.3100	18.60	
			manopera:		0.0000	0.00	
			utilaj:		0.0000	0.00	
			transport:		0.0000	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			6,977.92	6,086.67	5,041.90	469.06	18,575.56
Recapitulatia:		2018 profit 10%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	136.95	0.00	0.00	136.95	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		6,977.92	6,223.62	5,041.90	469.06	18,712.4	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	697.79	622.36	504.19	46.91	1,871.25	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		7,675.72	6,845.99	5,546.09	515.97	20,583.76	
Profit	10.0000 %	767.57	684.60	554.61	51.60	2,058.38	
Total inclusiv Beneficiu:		8,443.29	7,530.58	6,100.70	567.56	22,642.13	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						22,642.13	
TVA:	19.00%					4,302.01	
TOTAL GENERAL:						26,944.14	

EXECUTANT
AQUACARAS SADirector general
Filipescu GheorgheBENEFICIAR
PRIMARIA RESITA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MATICHESCU BOGDAN NICOLAECONTRASEMNAREA,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEZ



ANEXA V LA HCL NR. 391/2020

Planul de lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare a activelor concesionate la ADI ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, finanțate din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) pentru anul 2020

MUNICIPIUL REȘIȚA

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire obiectiv</i>	<i>Valoare fără TVA, lei</i>	<i>Valoare totală lei</i>
1.	Reabilitare conductă DN 110 mm – Str. Pogăniciului, Cartier Țerova	33.094,59	39.382,56
2.	Reabilitare conductă DN 110 mm – 1 Mai, Cartier Țerova	50.186,44	59.721,86
3.	Lucrări pregătitoare și reabilite prin cămășuire prin metoda CIPP a colectoarelor de canalizare din Centrul Civic Reșița	213.416,84	253.966,04
4.	Înlocuire conductă PEHD DN 110 mm, L=60 m, pe str. Petru Maior, municipiul Reșița	22.642,13	26.944,14

**Director executiv,
Asofroniei-Uzun Maria**

**Director executiv,
Tuță Ionel Adelin**

**Consilier,
Victoria Dumbravă**

**Director executiv,
Gârtoi Marius-Liviu**

**Șef serviciu,
Lupșa Valentin**

PREȘEDINTE DE ȘEȘINȚĂ,
MATICHESCU BOGDAN NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BECUR IULIAN CORNEZ

